



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

հոկտեմբերի 2026 թվականի №-Ա

**«ԴԵԼՖՈՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ ԳՈՒՄԱՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒՆ
ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հաշվի առնելով, որ՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2024 թվականի հուլիսի 10-ի №232-Ա որոշմամբ «ԴԵԼՖՈՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն) տրամադրված «Սանէներջի» արևային էլեկտրակայանում (այսուհետ՝ Կայան) էլեկտրական էներգիայի (իզոլորության) արտադրության ԼԷ №0787 լիցենզիայի (այսուհետ՝ ԼԷ №0787 լիցենզիա) պայմանների 14-րդ կետի համաձայն՝ Ընկերությունը պարտավոր էր մինչև 2025 թվականի հուլիսի 11-ը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագիծը՝ դրական փորձագիտական եզրակացություններով (այսուհետ՝ Նախագիծ), ինչը, սակայն, չի ներկայացվել, որի հետևանքով նշված ժամկետը, Հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374-Ն որոշմամբ հաստատված՝ էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 47-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն, համարվել է երկարաձգված մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը,

բ) Ընկերությունը, մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը, Հանձնաժողով չի ներկայացրել Նախագիծը, ուստի, Հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետը, 2026 թվականի հուլիսի 16-ից հարուցել է վարչական վարույթ՝ Կարգի №3 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն Ընկերության

ներկայացրած երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու հարցի ուսումնասիրության նպատակով, որի վերաբերյալ Ընկերությունը ծանուցվել է Հանձնաժողովի 2026 թվականի հուլիսի 16-ի №ՄՄ/34.3-Մ2-12/3817-2026 գրությամբ,

գ) Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի կողմից լիցենզիայով ամրագրված ժամկետում Նախագիծը Հանձնաժողով չներկայացնելու դեպքում, նշված ժամկետը համարվում է երկարաձգված նախկին ժամկետի չափով, բայց ոչ ավելի, քան մինչև լիցենզիայով ամրագրված կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը, իսկ 2-րդ անգամ երկարաձգվելու դեպքում Կարգի №3 հավելվածի համաձայն երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե,

դ) Կարգի №3 հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ Հանձնաժողովը որոշում է ընդունում երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելու մասին, եթե արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի կողմից Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու՝ լիցենզիայի պայմաններով ամրագրված ժամկետը, Կարգի համաձայն 2-րդ անգամ երկարաձգվել է,

ե) Ընկերությունը վարչական վարույթի շրջանակում Հանձնաժողով ներկայացված 2026 թվականի հուլիսի 27-ի գրությամբ, ըստ էության, ընդունելով թույլ տված խախտումը՝ հայտնել է հետևյալը.

Ընկերությունը 2026 թվականի մայիսի 11-ին դիմել է Հանձնաժողով՝ հայտնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանում քննվող թիվ ԿԴ/1136/02/24 գործի առկայության և այդ գործի շրջանակում Ընկերությանը պատկանող գույքի վրա դրված արգելանքների պայմաններում Ընկերությունը հայտնվել էր այնպիսի իրավիճակում, որտեղ օբյեկտիվորեն զրկված էր իր վրա դրված պարտավորությունները սահմանված ժամկետում և պատշաճ կատարելու հնարավորությունից, խնդրել՝ երկարաձգել ԼԷ №0787 լիցենզիայի կառուցման ժամանակահատվածը: Հանձնաժողովը 2026 թվականի հունիսի 10-ի №148-Ա որոշմամբ 17 ամիս ժամկետով երկարաձգել է ԼԷ №0787 լիցենզիայով ամրագրված Կայանի կառուցման ժամանակահատվածը՝ ճշգրտելով նաև արտադրության ժամանակահատվածը, սակայն անդրադարձ չի

կատարվել ԼԷ №0787 լիցենզիայի 14-րդ կետով սահմանված Նախագծի Հանձնաժողով ներկայացման ժամկետին:

Ընկերությունը նշել է, որ Նախագծի ներկայացումը և դրա հիման վրա Կայանի կառուցումը միմյանց հետ փոխկապակցված և միմյանց տրամաբանորեն հաջորդող փուլեր են, ուստի Ընկերությունը շարժվել է այն կանխավարկածով, որ Կայանի կառուցման համար սահմանված վերջնաժամկետի երկարաձգումը կենթադրի նաև Նախագծի ներկայացման վերջնաժամկետի երկարաձգում՝ ինչպես և տեղի է ունեցել ԼԷ №0787 լիցենզիայի գործողության ժամկետի պարագայում, որը Կայանի կառուցման համար սահմանված ժամկետի երկարաձգման հետ միաժամանակ երկարաձգվել է նույն ժամկետով և առանձնահատուկ չի անդրադարձել Նախագծի ներկայացման ժամկետի հարցին: Սակայն նշել է, որ թիվ ԿԴ/1136/02/24 քաղաքացիական գործի առկայության և դրա շրջանակներում Ընկերությանը պատկանող գույքի վրա դրված արգելանքների պայմաններում, վերջինս օբյեկտիվորեն հնարավորություն չի ունեցել իրականացնել ԼԷ №0787 լիցենզիայով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները, այդ թվում կազմել և ներկայացնել Նախագիծ, քանի որ զրկված է եղել իր գույքը ազատորեն տիրապետելու, տնօրինելու, օգտագործելու հնարավորությունից, ինչպես նաև գտնվել է անորոշության մեջ՝ չիմանալով, թե ինչպիսի ելք կունենա վերոհիշյալ դատական գործը:

Միևնույն ժամանակ Ընկերությունը նշել է, որ մինչև Հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 10-ի №148-Ա որոշման ընդունումը, կանխատեսելի չէր, արդյոք կերկարացվի Կայանի կառուցման համար սահմանված ժամկետը և պարզ չէր նման պայմաններում Նախագծի կազմման վերաբերյալ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտության առկայության կամ բացակայության հանգամանքը և հաշվի առնելով, որ վերոհիշյալ որոշման ընդունումից մինչև Նախագծի ներկայացման ժամկետը մեկ ամիս էր, ուստի, Ընկերությունն օբյեկտիվորեն հնարավորություն չի ունեցել կազմել օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած նախագիծ և այն ներկայացնել Հանձնաժողով: Նման նախագծի այդպիսի կարճ ժամկետներում պատրաստման անհնարինության մասին է վկայում նաև այն, որ նույնիսկ ԼԷ №0787 լիցենզիայի տրամադրման մասին որոշմամբ, Հանձնաժողովը, հաշվի առնելով լիցենզիայի ոլորտային առանձնահատկությունները, Նախագիծը ներկայացնելու համար սահմանել է 1 տարի ժամկետ:

Ընկերությունը, հաշվի առնելով վերոգրյալը և այն, որ Կայանի կառուցման ժամանակահատվածը երկարաձգվել է մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 11-ը, խնդրել է երկարաձգել ԼԷ №0787 լիցենզիայի 14-րդ կետով սահմանված Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը՝ տրամադրելով 6-8 ամիս ժամանակ այն ներկայացնելու համար:

զ) Վարչական վարույթի շրջանակում փաստվել է, որ Ընկերությունը, ԼԷ №0787 լիցենզիայի պայմանների 14-րդ կետով սահմանված և երկարաձգված ժամկետում՝ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 11-ը, Հանձնաժողով չի ներկայացրել Նախագիծը, և Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, նշված ժամկետը համարվել է 2-րդ անգամ երկարաձգված՝ մինչև 2027 թվականի հուլիսի 11-ը, իսկ երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե չփոխանցելու՝ Կարգով սահմանված հիմքերը բացակայում են:

Ընկերության կողմից ներկայացված փաստարկներով չի հիմնավորվում այն հանգամանքը, որ վերջինս ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը (այդ թվում՝ այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված) նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ դրանցից խուսափելու համար: Ընկերությունը չի ներկայացրել թվարկված հանգամանքների առկայությունը փաստող որևէ ապացույց, որևէ կերպ չի հիմնավորել դրանց ուղղակի առնչությունը լիցենզիայով ամրագրված՝ Նախագծի ներկայացման պարտավորության կատարման անհնարինության հետ, ինչպես նաև չի հիմնավորել, որ ինքը՝ գործելով օրենսդրության համաձայն, Նախագիծը սահմանված ժամկետում Հանձնաժողով չի ներկայացրել պետական մարմնի կամ այլ կազմակերպության գործողության կամ անգործության հետևանքով:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն՝ անձի և վարչական մարմնի փոխհարաբերություններում ապացուցման պարտականությունը կրում է անձը՝ նրա համար բարենպաստ փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում:

Ընկերության կողմից վկայակոչված այն փաստարկը, որ ԼԷ №0787 լիցենզիայի կառուցման ժամանակահատվածի երկարաձգմանը պետք է հաջորդեր Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգումը, ապա հարկ է նշել, որ Կարգի 47-րդ կետի կարգավորումների համաձայն՝ Նախագիծը ներկայացնելու ժամկետը համարվում է երկարաձգված՝ այն լիցենզիայով սահմանված ժամկետում

Հանձնաժողով չներկայացնելու դեպքում, այսինքն՝ Հանձնաժողովի կողմից որոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: Ընդ որում, նշված ժամկետն առաջին անգամ երկարաձգվում է առանց որևէ հետևանքի, երկրորդ անգամ երկարաձգվելու դեպքում՝ երաշխիքով սահմանված գումարի կեսը փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ երրորդ անգամ երկարաձգվելու դեպքում՝ լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում է: Ընկերության այն պնդմանը, որ ԼԷ №0787 լիցենզիայի տրամադրման մասին որոշմամբ Հանձնաժողովը, հաշվի առնելով լիցենզիայի ոլորտային առանձնահատկությունները, Նախագիծը ներկայացնելու համար սահմանել է 1 տարի ժամկետ, հարկ է նշել, որ Նախագծի ներկայացման համար ժամկետ սահմանելիս Հանձնաժողովը առաջնորդվել է Ընկերության կողմից Հանձնաժողով ներկայացված Կայանի գործարար ծրագրում Նախագծի իրականացման համար նշված ժամկետով:

Ավելին, Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու ԼԷ №0787 լիցենզիայով ամրագրված ժամկետը մեկ անգամ համարվել է երկարաձգված և նշված պարտավորության կատարման համար Ընկերությունը ունեցել է, ընդհանուր առմամբ, շուրջ 2 տարի ժամանակահատված, և

հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և Կարգի №3 հավելվածի՝ երաշխիքների ներկայացման և պետական բյուջե փոխանցման կարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ **Հանձնաժողովը որոշում է.**

1. Պարտավորեցնել Ընկերությանը՝ Նախագիծը Հանձնաժողով ներկայացնելու՝ ԼԷ №0787 լիցենզիայի պայմաններով ամրագրված ժամկետը Կարգի համաձայն 2-րդ անգամ երկարաձգված համարվելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից՝

1) մեկամսյա ժամկետում «Ամերիաբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի հունիսի 21-ի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.11250.24 բանկային երաշխիքի (2026 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.23141.26 գրությամբ երկարաձգված) համաձայն երաշխավորված 62 500 000 (վաթսուներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ գումարից 31 125 000 (երեսունմեկ միլիոն հարյուր քսանհինգ հազար) դրամը 900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

2) քառասունհինգօրյա ժամկետում Հանձնաժողով ներկայացնել 62 250 000 (վաթսուներկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) դրամ գումարի երաշխիք՝ առնվազն մինչև 2028 թվականի հունվարի 25-ը գործողության ժամկետով:

2. Ընկերությանը՝ ընդունել ի գիտություն, որ Կարգի 47-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ ԼԷ №0787 լիցենզիայի պայմանների 14-րդ կետով սահմանված՝ Նախագծի ներկայացման ժամկետը համարվել է 2-րդ անգամ երկարաձգված մինչև 2027 թվականի հուլիսի 11-ը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Հանձնաժողով կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան, և դրա բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման գործողությունը կամ կատարումը, բացառությամբ՝ «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերի:

4. Սույն որոշումը սահմանված ժամկետում կամովին չկատարվելու դեպքում ենթակա է հարկադիր կատարման՝ «Կատարողական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Ընկերությանն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**

Մ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ք. Երևան
հոկտեմբերի 2026թ.